

DECRETO N° **0919**

NEUQUÉN, **02 JUL 1999**

VISTO:

El Expediente SEO N° 3542-M-99 del registro de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, caratulado "**MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN -SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRAMITA APROBACIÓN NUEVO PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES OBRA ENTUBAMIENTO CANAL LEGUIZAMÓN TRAMO LA PLATA Y FAVA**"; y el proyecto de decreto elaborado por la Dirección de Promoción de Obras y Contrataciones, Dirección General de Obras Públicas Municipales y Delegadas, Subsecretaría de Obras Públicas, Secretaría de Economía y Obras Públicas -obrante a fs. 12-; y

CONSIDERANDO:

Que por esas actuaciones la Subsecretaría de Obras Públicas tramita la aprobación de un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones de la obra "**ENTUBAMIENTO CANAL LEGUIZAMÓN TRAMO LA PLATA Y FAVA**";

Que por Decreto N° 1713/98 -fs. 9- se procedió a adjudicar la obra mencionada a la firma **RAÚL OSCAR QUIDEL**, por \$ 235.039,20, con un Plazo de Ejecución de noventa (90) días;

Que luce contrato de Obra Pública firmado con fecha 29 de enero de 1999;

Que el Inspector de la Obra eleva Nota de Pedido N° 12 de la empresa **RAÚL OSCAR QUIDEL**, por la que solicita una ampliación del Plazo de Obra, adjuntando una nueva Curva de Inversiones y Plan de Trabajos;

Que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería remite las actuaciones a la Dirección de Promoción de Obras y Contrataciones para su tramitación;

Que las Ampliaciones del Plazo Contractual están previstas en el Artículo 33.1) del Pliego Particular de Condiciones de la Obra y Artículo 50º) de la Ley Provincial de Obras Públicas N° 0687/72;


Que por Informe N° 929/99 la Subsecretaría de Obras Públicas gira las actuaciones a la Dirección General de Personal y Despacho para el dictado de la norma legal pertinente según proyecto adjunto a fs. 12;

Por ello:

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
DECRETA:**

**Artículo 1º) APROBAR la Ampliación del Plazo Contractual de la obra "ENTUBA
----- MIENTO CANAL LEGUIZAMÓN TRAMO LA PLATA Y FAVA",**

///...2º


SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DELEGADAS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIONES

fijándose como fecha de finalización de la misma el día 30 de junio de 1999.-

Artículo 2º) APROBAR el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones eleva ----- do por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería a fs. 2 del expediente de marras.-

Artículo 3º) TOME conocimiento del presente Decreto la Dirección General de ----- Obras Públicas Municipales y Delegadas, la Dirección de Promoción de Obras y Contrataciones, la Inspección de Obra y la empresa Contratista, a sus efectos.-


Artículo 4º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
----- Economía y Obras Públicas.-

Artículo 5º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese al Centro de ----- Documentación e Información Municipal y oportunamente **ARCHÍVESE.-**

///C.C.-

ES COPIA.-

FDO) JALIL
DOMÍNGUEZ



PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

* CORRESPONDE A NOTA DE PEDIDO N° 12

| ITEM | DESIGNACION | MONTO \$ | INCID. % | FEBRERO - 1 | MARZO - 2 | ABRIL - 3 | MAYO - 4 | JUNIO - 5 |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Demolición de Alcantarillas existentes | 900,00 \$ | 0,38 | 100,00% | | | | |
| 2 | Retiro de material inepto y Excavación | 6.377,00 \$ | 2,71 | 96,00% | | 100,00% | | |
| 4 | Construcción del entubamiento del canal | | | | | | | |
| 4.1 | Relleno con grava tamaño máximo 3" en canal existente | 16.436,00 \$ | 6,99 | | 65,71% | | 88,00% | 100,00% |
| 4.2 | Construcción bases de hormigón armado para fundación y anclaje de bóvedas | 36.123,50 \$ | 15,37 | | | 50,00% | | 100,00% |
| 4.3 | Provisión y colocación de bóveda tipo V (L:3,60m, F: 1,28m, E: 3,2mm | 140.665,00 \$ | 59,85 | | | 29,00% | | 86,00% |
| 4.4 | Relleno y tapada con material calcáreo compactado tamaño máximo 2" | 25.693,50 \$ | 10,93 | | | | | 67,00% |
| 6 | Construcción de Cámaras de Inspección y Sumideros | | | | | | | |
| 6.1 | Cámara tipo I (incluye empalme de desagüe en calle Fava) | 2.200,00 \$ | 0,94 | | | | | 67,00% |
| 6.2 | Cámara tipo II (incluye empalme de desagüe en calle La Plata) | 5.847,60 \$ | 2,49 | | | 25,00% | | 100,00% |
| 6.3 | Cámara tipo III (incl. conexión con caño PVC diám. 300mm en calle Lincoln) | 796,60 \$ | 0,34 | | | | | 67,00% |
| | TOTALES | 235.039,20 \$ | 100% | | | | | |
| | TOTAL INVERSION MENSUAL | | | 15,005,12 \$ | 2,817,60 \$ | 64.234,46 \$ | 123.821,19 \$ | 29.160,83 \$ |
| | TOTAL INVERSION ACUMULADA | | | 15,005,12 \$ | 17,822,72 \$ | 82.057,18 \$ | 205.878,37 \$ | 235.039,20 \$ |
| | TOTAL INCIDENCIA MENSUAL | | | 6,38% | 1,20% | 27,33% | 52,68% | 12,41% |
| | TOTAL INCIDENCIA ACUMULADA | | | 6,38% | 7,58% | 34,91% | 87,59% | 100,00% |

17/02/99

17/05/99

66/90/06



UBALDO J. ANNIBALI
INGENIERO CIVIL

SFO02-98 XI S