

RESOLUCIÓN , 0457 .
NEUQUÉN, 19 JUL 2023

VISTO:

El expediente OE N° 596-M-2022 Alcance N°3/2023, la Resolución 511/2022 y la Resolución 0200/2023, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 0511/2022 se adjudicó el Concurso de Precios OE N° 11/2022 para la ejecución de la obra **"ILUMINACIÓN EN CALLE TRONCAL EN BARRIO GRAN NEUQUÉN NORTE"**, a favor de la empresa **HORMIQUEN S.A.** por un importe de **PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE (\$ 49.734.115,00)** y con un plazo de ejecución de obra de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos, suscribiéndose en fecha 05 de septiembre de 2022 el respectivo Contrato de Obra Pública, iniciándose la misma el día 14 de septiembre de 2022 con fecha de terminación prevista el día 10 de febrero del 2023;

Que mediante la Resolución 0200/2023 del Secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén se aprobó una ampliación de plazo de ejecución de SESENTA (60) días corridos para la obra **:"ILUMINACIÓN EN CALLE TRONCAL EN BARRIO GRAN NEUQUÉN NORTE"**, a favor de la empresa **HORMIQUEN S.A.**, quedando establecida como fecha de finalización de obra el día 11 de abril de 2023;

Que a través de las actuaciones mencionadas en el Visto, se tramita una ampliación de plazo para la obra de referencia;

Que obran en las actuaciones la Nota de Pedido N° 03 emitida por la empresa **HORMIQUEN S.A.** donde surge la solicitud de una ampliación de plazo de ciento veinte (120) días corridos, y la Orden de Servicio N° 07 emitida por la Inspección de Obra;

Que se agrega el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones ajustado al nuevo plazo de obra tramitado en las presentes actuaciones;

Que mediante informe N° 191/23, la Dirección General de Auditoría Interna, formuló consideraciones respecto al trámite de referencia, obrándose en consecuencia, aclarándose y subsanándose las observaciones allí realizadas;

Que la Ley de Obras Públicas tiene previsto en su artículo 50 que toda ampliación de obra significará el reajuste del plazo contractual. Por su parte, el Decreto Reglamentario de dicha ley tiene establecido que la ampliación o reducción de plazos referida en el artículo 50 serán aprobadas por el Ministerio del Ramo. Llevado a la actual estructura orgánica municipal se considera que quien tiene dicha competencia es el Secretario de Coordinación e Infraestructura;


CRA. MARIANA DEN HARTOG
Subsecretaria de Gestión de Contrataciones de Obras
Municipalidad de Neuquén

0457 - 23

Que obra Dictamen N° 267/23 de la Dirección Municipal de Asesoramiento Legal, dependiente de esta Secretaría de Coordinación e Infraestructura, mediante el cual se expide efectuando un minucioso análisis de las actuaciones, concluyendo mediante el cual se expide en sentido favorable al entender que, en función de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario, en aquellos casos en que se tramiten ampliaciones de plazo únicamente pueden ser aprobadas mediante Resolución del Secretario de Coordinación e Infraestructura;

Por ello:

**EL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE una ampliación de plazo de ejecución de obra de ----- CIENTO VEINTE (120) días corridos para la obra "**ILUMINACIÓN EN CALLE TRONCAL EN BARRIO GRAN NEUQUÉN NORTE**", a favor de la empresa **HORMIQUEN S.A.** quedando establecida como fecha de finalización de obra el día 09 de agosto de 2023.

ARTÍCULO 2º): APRUÉBASE el plan de trabajos y curva de Inversiones obrante a ----- fs. 07 a 09 del Expediente OE N° 596-M-2022 Alcance N°3/2023 ajustado al nuevo plazo de ejecución.

ARTÍCULO 3º): REGÍSTRESE, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro de ----- Documentación e Información y, oportunamente **ARCHÍVESE.-**

ES COPIA

FDO) NICOLA .-


Cra. VIVIANA DEN HARTOG
Subsecretaria de Gestión de Contrataciones de Obras
Municipalidad de Neuquén