

RESOLUCIÓN N° . 0139 .

NEUQUÉN, 07 MAR 2024

**VISTO:**

El Expediente OE 6633-M-2019 Alcance N° 3/2023, el Decreto N° 0564/2022 y el Decreto N° 0498/2023 y;

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Decreto N° 0564/2022 se adjudicó la Licitación Pública OE N° 01/2022 para la ejecución de la obra **"PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES - SECTOR BARRENECHE - B° VALENTINA NORTE URBANA"** a favor de la empresa **C.N. SAPAG S.A.** por un importe de **PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (\$ 364.006.243,00)**, con un plazo de ejecución de **DOSCIENTOS CUARENTA (240)** días corridos;

Que mediante Decreto N°0498/2023 se aprobó un mayor volumen de trabajo ejecutado y una ampliación de plazo de ejecución de obra de **SESENTA (60)** días corridos para la obra **"PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES SECTOR BARRENECHE - B° VALENTINA NORTE URBANA"** a favor de la firma **C.N. SAPAG S.A.**;


Que a través de las actuaciones mencionadas en el Visto, se tramita una nueva ampliación de plazo de ejecución para la obra mencionada;

Que obran en las actuaciones copias de las Notas de Pedido N° 14, 15, 16 y 17 emitidas por la empresa contratista, y las Órdenes de Servicio N° 12 y 13 emitidas por la inspección de obra, de donde surge la necesidad de una ampliación de plazo de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288)** días corridos;

Que obra en el expediente el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones ajustado al nuevo plazo de obra tramitado en las presentes actuaciones;

Que la Dirección General de Auditoría Interna, dependiente de la Contaduría Municipal, mediante informe N° 068/2024, formuló ciertas consideraciones para conocimiento de la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras Públicas, obrándose en consecuencia, y subsanándose las mismas mediante las aclaraciones correspondientes, formuladas por el área competente;

Que obra Dictamen N° 103/24 de la Dirección Municipal de Asesoramiento Legal, dependiente de esta Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano, mediante el cual se expide en sentido favorable al entender que, en función de lo dispuesto por la ley de obras públicas y su decreto reglamentario, en aquellos casos en que se tramiten ampliaciones de plazo únicamente pueden ser aprobadas mediante Resolución del Secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano;

  
Dra. IVANA DENFACIO  
Subsecretaria de Gestión de  
Contrataciones de Obras Públicas  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

0139-24

Por ello:

**EL SEÑOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN**

**RESUELVE:**


**ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE** una ampliación de plazo de ejecución de  
----- **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO (288)** días corridos para la  
obra **“PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES - SECTOR BARRENECHE - Bº  
VALENTINA NORTE URBANA”** a favor de la empresa **C.N. SAPAG S.A.**, quedando  
establecida como fecha de finalización de la obra el día 10 de marzo de 2024.

**ARTÍCULO 2º): APRUÉBASE** el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones obrante a  
----- fs. 11/19 del expediente OE N° 6633-M-2019 Alcance N° 3/2023  
ajustado al nuevo plazo de ejecución de obra.

**ARTÍCULO 3º): REGÍSTRESE**, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección  
----- Centro de Documentación e Información y, oportunamente  
**ARCHÍVESE.-**

**ES COPIA**

**FDO) NICOLA**

  
C.D. VIVIANA DEN HARTOG  
Subsecretaria de Gestión de  
Contrataciones de Obras Públicas  
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN